

# 闵行区重大项目推进专刊

2018 年第 7 期

闵行区推进重大项目建设工作领导小组办公室编 2018 年 9 月 3 日

## 【总体情况】

### 2018 年闵行区重大项目完成情况汇总表

(截至 8 月 31 日)

项目	牵头单位	绿		黄		红	
		数量	占比	数量	占比	数量	占比
总计	区发改委	67	90.5%	7	9.5%	0	/
重大产业类	区经委	15	88.2%	2	11.8%	0	/
市政交通类	区交通委	26	89.7%	3	10.3%	0	/
生态文明类	区水务局 区绿容局	9	90%	1	10%	0	/
公共服务类	区教育局 区卫计委	11	100%	0	/	0	/
国资投资类	区国资委	5	83.3%	1	16.7%	0	/
进博会专项类	南虹桥公司	1	100%	0	/	0	/

截至 8 月 31 日，全区 74 个重大项目中 67 个项目完成计划进度节点目标，占比 90.5%。其中，公共服务、进博会专项等板块项目推进较为顺利，17 个重大产业项目中进度滞后项目 2 个，29 个市政交通项目中进度滞后项目 3 个，10 个生态文明项目中进度滞后项目 1 个，6 个国资投资项目中进度滞后项目 1 个。

## 【季度例会】

8月27日下午，闵行区召开区委重大项目推进季度例会，总结全区重大项目三季度推进情况，并部署下阶段工作。会议由区委书记朱芝松主持，区长倪耀明、副区长吴斌、人大副主任沈健出席会议。

倪耀明区长对四季度重大项目工作提出五点要求：一是紧盯产业项目推进，要提高对企服务质量，加快土地出让前期工作。二是加快重大项目动迁腾地，进一步加快动迁安置房项目建设推进，做好协议动迁和依法征收的同步推进。三是做好水系平衡工作，区水务局要牵头会同街镇加快项目推进。四是确保重大项目安全有序，做好进博会及市重大工程的维稳工作。五是启动明年重大项目安排，要早谋划、早启动2019年重大项目。

朱芝松书记在讲话中对下阶段工作提出四点要求：一是充满激情、全力冲刺，要求全区干部进一步激发主动性和创造性，在重大项目推进中做到闭环管理和问题归零。二是勇于担当、强化攻坚，要抓瓶颈、守底线，确保项目顺利推进。三是富于创造、做好服务，着力营造重大项目建设的良好环境，为建设闵行现代化生态宜居新城区做出贡献。

会上，区发改委、区交通委、区经委、区国资委和区房屋征收中心对截至2018年8月底的区重大项目进展情况进行了工作汇报。

## 【工作动态】

◎ 7月26日，区发改委（重大办）赴古美路街道调研古美街道文体中心项目，现场了解项目实际情况。

◎ 7~8月，华漕镇、浦锦街道、莘庄工业区等街镇先后召开了镇重大项目工作会，协调推进重大项目。

◎ 8月15日，区发改委（重大办）赴颛桥镇、吴泾镇、南滨江和江川路街道开展项目调研工作，对维宏电子、剑川路940号科创服务中心、吴泾工业区转型升级二期绿化、凤庆路等项目进行实地踏勘。

## 【街镇动态】

### 2018年街镇完成情况

（截至8月31日）

街镇园区	项目数	绿		黄		红		主责任项目数	主责任项目完成率	配合项目数	配合项目完成率
		数量	占比	数量	占比	数量	占比				
江川路街道	7	6	85.7%	1	14.3%	0	/	2	100%	5	80%
新虹街道	2	2	100%	0	/	0	/	2	100%	-	-
古美路街道	1	1	100%	0	/	0	/	1	100%	-	-
浦锦街道	3	3	100%	0	/	0	/	-	-	3	100%
浦江镇	17	14	82.4%	3	17.6%	0	/	11	72.7%	6	100%
吴泾镇	5	3	60%	2	40%	0	/	4	50%	1	100%
马桥镇	7	7	100%	0	/	0	/	3	100%	4	100%
颛桥镇	4	4	100%	0	/	0	/	4	100%	-	-
莘庄镇	4	4	100%	0	/	0	/	3	100%	1	100%

梅陇镇	9	9	100%	0	/	0	/	4	100%	5	100%
七宝镇	5	5	100%	0	/	0	/	4	100%	1	100%
虹桥镇	5	5	100%	0	/	0	/	3	100%	2	100%
华漕镇	12	11	91.7%	1	8.3%	0	/	7	85.7%	5	100%
莘庄工业区	18	16	88.9%	2	11.1%	0	/	15	86.7%	3	100%

(主责和配合项目数量及完成率按各街镇所签订的目标责任书计算)

---

报：区委书记朱芝松，区委副书记、区长倪耀明，区委副书记于勇，副区长曹扶生、沈军、杨德妹、郑文斌、吴斌、吴志宏、汪向阳

送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区

---